

附件 1:

项目绩效自评报告

项目名称: 观洞水库应急备用水源工程

填报单位: (公章)

填报人姓名: 钟玉华

联系电话: 0752-3891733

填报日期: 2020.5.11

一、基本情况

观洞水库应急备用水源工程 2019 年安排 500 万元，资金分配主要依据工程本年度年初的工程施工计划、上级对项目完成目标要求制定。主要用于工程建设，包括土建施工、机电设备购买等。

2019 年度绩效指标主要有 一、总目标绩效指标，1、产出（工作量）指标，包含预算执行率 $\geq 90\%$ 、工程质量合格率 100%、工程验收率 100%。2、效益指标，包含供水保障率：新增 20 万吨/天供水能力，供水安全性：提供不低于 10 天备用水量，单位输水成本：减少 10 公里长度输水成本。3、满意度指标为群众满意率 $\geq 80\%$ 。二、2019 年度绩效指标，1、产出指标，包含年度计划执行率 $\geq 95\%$ ，分部分项工程质量合格数 100%，分部分项工程验收率 100%。2、效益指标，包含供水保障程度：新增 10 万吨/天供水能力，供水安全性提供不低于 4 天备用水量，输水成本减少 10 公里长度输水成本。3、满意度指标，群众投诉发生率 ≤ 2 件。

二、自评情况

（一）自评分数

经对比评分标准结合工程实际，自评分数为 96 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2019 年度预算安排 500 万元，末期全部使用完毕。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

本年度指标中除产出指标分部分项工程验收率 100%没有达到要求，其余指标达到设定值。

3. 专项资金分用途使用绩效。

本年度投入的 500 万元资金有效促进工程建设的推进，加快项目完工进程，为惠州提供了坚实的供水保障。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题。

无

三、改进意见

针对项目资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无