

附件 1:

项目绩效自评报告

项目名称：潼湖围东岸泵站更新改造工程

填报单位：（公章）

填报人姓名：钟玉华

联系电话：0752-3891733

填报日期：2020.5.11

一、基本情况

潼湖围东岸泵站更新改造工程 2019 年安排 500 万元，资金分配主要依据工程验收进度计划、工程合同条款关于工程款的支付条件制定。主要用于工程尾款的支付。

2019 年度绩效指标主要有 一、总目标绩效指标，1、产出（工作量）指标，包含预算执行率： $\geq 95\%$ 、工程验收合格率：100%、合同工程验收数量：100%。2、效益指标，包含不因结算导致民工上访事件：发生小于 1 起，保护区域水环境：显著促进，竣工验收执行进度：显著。3、满意度指标为区域排涝保障能力：显著提高。 二、2019 年度绩效指标，1、产出指标，包含预算执行率： $\geq 100\%$ ，验收合格率：100%，合同工程验收数量：100%。2、效益指标，包含不因结算导致民工上访事件发生：0 起，保护区域水环境：显著，验收执行进度：显著促进。3、满意度指标，区域排涝保障能力：显著提高。

二、自评情况

（一）自评分数

经对比评分标准结合工程实际，自评分数为 100 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2019 年度预算安排 560.62 万元，实际支付 559.67 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

全部指标达到设定值。

3. 专项资金分用途使用绩效。

本年度投入的 560.62 万元资金有效促进工程合同清算及验收的推进。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题。

无

三、改进意见

针对项目资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无