惠州市审计局

审计结果公告

HUIZHOUSHI SHENJIJU
SHENJIJIEGUO GONGGAO

2019年 第3号

（总第20号）

目　录

惠州市村村通自来水工程建设财政资金跟踪审计结果 …… 1

惠州市村村通自来水工程建设财政资金跟踪审计结果

（2019年10月14日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定，按照市政府批准的2017年度审计项目计划安排，我局组织惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县、龙门县及仲恺区6个审计局，分别对以上6个县（区）村村通自来水工程建设财政资金截至2017年6月的使用情况、部分工程截至2018年2月现场情况进行了跟踪审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

（一）项目基本情况。2016年3月，经市政府同意，市水务局印发了《惠州市村村通自来水工程建设实施方案》，全面启动村村通自来水工程，计划用2年（2016年至2017年）时间全面完成6个县（区）63个镇796个行政村的村村通自来水工程建设任务，实现供水到户，解决农村未通自来水和已通自来水未达标的129.49万人的饮水问题，受益人口240.69万人。

（二）资金筹集使用情况。全市村村通自来水工程总投资230758万元，至2017年6月底，筹集资金80054.15万元，已使用27709.38万元，结余资金52344.77万元。

二、审计调查发现的主要问题

（一）个别村未完成通自来水任务。

一是惠城区马安镇龙塘村因镇自筹资金未到位，未按时完成通自来水工程任务。二是仲恺高新区潼湖镇琥珀村通自来水工程因未安装加压泵，导致建成后水压偏低无法通水。

（二）村村通自来水工程建设管理不规范。

一是惠城区、博罗县、仲恺高新区部分自来水管材采购项目的投标人对招标细项的部分报价呈规律性差异，投标人涉嫌互相串通投标。二是惠东县多祝镇等 3 个镇的村村通自来水工程自来水工程多报管道铺设等工程量，多计工程价款 293.83 万元。三是仲恺高新区村村通自来水工程实施单位仲恺高新区农村工作局未履行工程变更审批程序，增加投资金额 383.1 万元。四是仲恺高新区陈江街道幸福村自来水工程 804 米管材被挪用到其他项目，涉及金额 16 万元。

（三）扩大专项资金使用范围。博罗县柏塘镇政府扩大村村通自来水工程资金使用范围，无依据向 5 名村干部发放“临时堆放点费用”10 万元。

三、审计处理意见和建议

对上述问题，市审计局及各县（区）审计局依法出具审计报告，并将审计结果提交惠州市审计执法联席会议。同时，市审计局提出以下建议：加强督导，督促未完成村村通自来水工程建设任务的镇村加快推进建设，尽快实现村村通自来水；规范建设项目管理；加强专项资金管理，规范资金使用行为。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，市水务局和各县（区）水务部门高度重视，认真落实整改工作。 一是惠城区、仲恺高新区2村已经完成村村通任务；二是博罗县水务局、惠城区水务局、仲恺农村工作局对自来水管材招投标事项进行核查；三是退回多付工程款229.83万元；四是仲恺区完善部分变更手续及核实变更工程量，并将挪用管材的自来水工程纳入村村通工程中。

主办：惠州市审计局法规审理科
地址：惠州市云山西路6号惠州市行政中心5号楼7楼
邮编：516003
电话：0752-2809413
网址：http://sjj. huizhou. gov. cn